Inbetriebsetzungsprotokoll

für Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz

NEW Netz GmbH
Netzanschlussteam EEG und KWK
Tel.: 02451 624 3020
Fax: 02451 624 14 3020
E-Mail: netzeinspeisung@new-netz.de
Nikolaus-Becker-Str. 28-34
52511 Geilenkirchen

Anlagenbetreiber	Vorname, Name: ..... Straße, Hausnummer: ..... PLZ, Ort: ..... Telefon: ..... E-Mail: .....
Anlagenanschrift	Straße, Hausnummer: ..... PLZ, Ort: ..... Begehren Nr.:[1] .....
Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)	Firma: ..... Straße, Hausnummer: ..... PLZ, Ort: ..... Telefon: ..... E-Mail: .....
Betriebsverantwortlicher	Vorname, Name: ..... Straße, Hausnummer: ..... PLZ, Ort: ..... Telefon: ..... E-Mail: .....
Anschlussnehmer (Eigentümer)	Vorname, Name: ..... Straße, Hausnummer: ..... PLZ, Ort: ..... Telefon: ..... E-Mail: .....
Anschlussform	☐ An UW-Sammelschiene ☐ Stich ☐ Einschleifung
Netzform	☐ gelöscht ☐ isoliert ☐ niederohmig
Erzeugungsanlage	Nummer des Anlagenzertifikates: ..... Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhanden ☐ Ja ☐ Nein Einrichtung zur Überwachung der vereinbarten Einspeiseleistung vorhanden ☐ Ja ☐ Nein
Dokumentation (Übergabe an VNB mindestens 1 Woche vor Inbetriebsetzung des Netzanschlusses)	Aktualisierte Projektunterlagen der Übergabestation vorhanden ☐ Inbetriebsetzungsauftrag für die Übergabestation vorhanden ☐ Erdungsprotokoll für die Übergabestation vorhanden ☐ Eichscheine für Strom- und Spannungswandler vorhanden ☐
Netzführungsvereinbarung	erforderlich ☐ Ja ☐ Nein wenn ja, vorhanden ☐
Schutzprüfprotokoll	erforderlich ☐ Ja ☐ Nein wenn ja, vorhanden ☐

[1] siehe Einspeisezusage

Fernsteuerung	erforderlich	◯ Ja	◯ Nein	wenn ja, vorhanden	☐
Messwertübertragung	erforderlich	◯ Ja	◯ Nein	wenn ja, vorhanden	☐
Abrechnungsmessung	erforderlich	◯ Ja	◯ Nein	wenn ja, vorhanden	☐

Netzentkupplung	Prüfbericht über standardisierte Typprüfung liegt vor	◯ Ja	◯ Nein	
	Wirkung der Entkupplungseinrichtung auf	☐ NS-Schalter	☐ MS-Schalter	

Überprüfung der Einstellwerte/Trennfunktion (für den Netzbetreiber jederzeit zugänglich)

Vorhandene Schutzfunktionen:	Einstellwert (Soll)	Einstellwert (Ist)		Wert richtig aus-gelöst	Nur Sicht-kontrolle
☐ Frequenzsteigerungsschutz f>	51,5 Hz ≤ 100 ms	..... Hz	..... ms	◯	◯
☐ Frequenzrückgangsschutz f<	47,5 Hz ≤ 100 ms	..... Hz	..... ms	◯	◯
☐ Spannungssteigerungsschutz U>>	1,15 U_c ≤ 100 ms	 V	..... ms	◯	◯
☐ Spannungssteigerungsschutz U>	1,08 U_c ≤ 1 min	 V	..... ms	◯	◯
☐ Spannungsrückgangsschutz U<	0,8 U_c ≤ 2,7 s	 V	..... ms	◯	◯
☐ Blindleistungs-Unterspgsschutz	0,85 U_c ≤ 0,5 s	 V	..... ms	◯	◯

TF-Sperren	In der Anschlusszusage gefordert:	◯ Nein	◯ Ja	◯ MS	◯ NS	
	Eingebaut: ◯ Ja ◯ Nein	Prüfprotokoll liegt vor:	◯ Ja	◯ Nein		

Abrechnungsmessung	.....

Die Station gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v. g. Personen betreten.
Die Station ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Station gemäß BGV A3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.

2 siehe untenstehenden Information

.....	.....	.....
Ort, Datum	Anlagenbetreiber	Anlagenerrichter (Firmenstempel)

Die Anschaltung der Erzeugungsanlage an das Mittelspannungsnetz erfolgte am: ..... (Inbetriebnahmedatum)

2 siehe untenstehende Informationen

.....	.....
Anlagenbetreiber	Anlagenerrichter (Firmenstempel)

2 Information zum Datenschutz

Die NEW Netz GmbH verarbeitet ihre Daten auf Basis des Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) der EU-Datenschutzgrundverordnung. Die detaillierten Informationen zum Datenschutz gemäß Art. 13 und Art. 14 DSGVO erhalten Sie jederzeit im Internet unter www.new-netz-gmbh.de/datenschutz oder sie werden Ihnen auf Ihren Wunsch hin zugesandt. Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten lauten: Betrieblicher Datenschutzbeauftragter, Odenkirchener Straße 201, 41236 Mönchengladbach, Telefon 02166 688-2220, E-Mail: datenschutzbeauftragter@new.de.